

අනු අංක	වැඩ විෂය	ගොනු අංකය	වැය ශීර්ෂය	ඇස්තමේන්තු මුදල	ගිවිසුම් ගත මුදල	ගිවිසුම් ගත දිනය	කොටස්/අවසන් බිල්පත් වටිනාකම	කොන්ත්‍රාත්කරු	භෞතික ප්‍රගතිය	මූල්‍ය ප්‍රගතිය %
1	දංකොටුව පැරණි වෙළඳ සංකීර්ණයේ වහලය අළුත්වැඩියා කිරීම	WenPS/6/3/1/B/2024 - 1	5.0.4.3	1,765,000.00	1,379,208.80	2024.03.25	1,482,467.28	උතුරු දංකොටුව ජේෂ්ඨ පුරවැසි කමිටුව	100%	107%
1.1	දංකොටුව පැරණි වෙළඳ සංකීර්ණයේ වහලය අළුත්වැඩියා කිරීම - අමතර වැඩ	WenPS/6/3/1/B/2024 - 1	5.0.4.3	295,000.00	280,157.50	2024.04.24	280,157.50	උතුරු දංකොටුව ජේෂ්ඨ පුරවැසි කමිටුව	100%	100%
2	කිරිමැටියාන කොම්පෝස්ට් අංගනයේ CCTV කැමරා පද්දතිය අළුත්වැඩියාව	WenPS/6/3/1/O/2024 - 2	2.3.4.3	214,000.00	200,900.00	2024.04.03	200,900.00	නිලන්ත ඉංජිනේරින් සොලුෂන් ටීම්	100%	100%
3	කිරිමැටියාන උප කාර්යාලයේ CCTV කැමරා පද්දතිය අළුත්වැඩියාව	WenPS/6/3/1/O/2024 - 1	1.0.4.3	86,350.00	86,350.00	2024.04.03	86,350.00	නිලන්ත ඉංජිනේරින් සොලුෂන් ටීම්	100%	100%
4	මොටුමුල්ල ප්‍රජා ශාලාව අසල කොන්ක්‍රීට් කාණුව ඉදිකිරීම	WenPS/6/3/1/D/2024 - 1	3.0.4.4	746,991.54	583,587.15	2024.05.16	565,325.51	රාජ් කන්ස්ට්‍රක්ෂන්,	100%	96.80%
5	කොලින්ජාඩිය ප්‍රාදේශීය සභාව සතු ඉඩම වටා වැට සකස් කිරීම	WenPS/6/3/1/O/2024 - 5	3.0.5.9	450,000.00	365,143.20	2024.06.27	335,031.50	සියොන් ඉංජිනේරින්	100%	91.70%
6	ප්‍රධාන කාර්යාලයේ විදුලි ජනක යන්ත්‍රය ස්ථාපිත කර ඇති ස්ථානයේ වහලය සකස් කිරීම	WenPS/6/3/1/B/2024 - 1	5.0.4.3	40,000.00	30,941.58	2024.06.19	30,941.58	නෙතු බිල්ඩර්ස්	100%	100%
7	තෝප්පුව පොදු වැසිකිලියෙහි වහලය සකස් කිරීම	WenPS/6/3/1/B/2024 - 2	2.1.4.3	425,000.00	363,949.00	2024.06.27	333,999.00	සියොන් ඉංජිනේරින්	100%	91.70%
8	කිරිමැටියාන ප්‍රිමික්ස් අංගනය සඳහා විදුලි සම්බන්ධතාවය ලබා දීම	WenPS/6/3/1/O/2024 - 6	3.0.4.4	215,000.00	197,065.00	2024.06.19	215,000.00	නෙතු බිල්ඩර්ස්	100%	109.00
9	වෙන්නප්පුව ප්‍රධාන කාර්යාලය අළුත්වැඩියා කිරීම	WenPS/6/3/1/B/2024 - 3	1.0.4.3	1,375,000.00	1,153,039.48	2024.06.19	1,153,657.65	නෙතු බිල්ඩර්ස්	100%	100%
10	කිරිමැටියාන කොම්පෝස්ට් අංගනය තීන්තාලේප කිරීම	WenPS/6/3/1/O/2024 - 7	2.0.4.3	330,000.00	325,419.00	2024.06.19	323,419.00	නෙතු බිල්ඩර්ස්	100%	99%
11	දංකොටුව ගෝනවිල පුස්තකාලය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	WenPS/6/3/1/B/2024 - 7	6.1.4.3	1,500,000.00	1,251,530.00	2024.06.24	1,249,591.16	සේරම් බිල්ඩර්ස්	100%	99.85
12	සෙන්දිරියාමුල්ල කොම්පෝස්ට් අංගනයේ ඉතිරි වැඩ (ජල මෝටරයක් සපයා ස්ථාපනය කිරීම)	WenPS/6/3/1/O/2024 - 8	2.0.9.7	750,000.00	704,728.50	2024.08.05	691,077.29	නෙතු බිල්ඩර්ස්	100%	98%
13	කිරිමැටියාන උප කාර්යාලයේ වාහන අංගනය ඉදිකිරීම	WenPS/6/3/1/B/2024 - 4	1.0.9.7iii	3,000,000.00	2,535,239.00	2024.08.05	2,212,284.56	රාජ් කන්ස්ට්‍රක්ෂන්,	100%	
14	භාල්දඬුවන කැකුළු පෙර පාසැල් ගොඩනැගිල්ල නවීකරණය	WenPS/6/3/1/B/2024 - 5	2.0.9.7 xi	1,450,000.00	1,182,433.75	2024.08.05	1,254,382.50	රාජ් කන්ස්ට්‍රක්ෂන්,	100%	
15	දුම්මලදෙනිය කසල අංගනය සඳහා ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම	WenPS/6/3/1/B/2024 - 6	2.0.9.7 vi	2,400,000.00	1,990,098.50	2024.08.05	1,541,803.09	නෙතු බිල්ඩර්ස්	100%	77%
අනු අංක	වැඩ විෂය	ගොනු අංකය	වැය ශීර්ෂය	ඇස්තමේන්තු මුදල	ගිවිසුම් ගත මුදල	ගිවිසුම් ගත දිනය	කොටස්/අවසන් බිල්පත් වටිනාකම	කොන්ත්‍රාත්කරු	භෞතික ප්‍රගතිය	මූල්‍ය ප්‍රගතිය %
16	දංකොටුව ආයුර්වේද මධ්‍යස්ථානයේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම	WenPS/6/3/1/B/2024 - 8	2.0.9.7	4,250,000.00	3,315,276.80	2024.08.12	3,270,261.42	සේරම් බිල්ඩර්ස්	100%	
17	වෙන්නප්පුව වාහන අංගනය ඉදි කිරීම (ඇල්බට් ඇල්. පීරිස් ක්‍රීඩාංගනය)	WenPS/6/3/1/B/2024 - 9	3.0.9.7.i	2,200,000.00	1,746,014.30	2024.09.27	1,628,000.29	දෙවිනිලිණ බිල්ඩර්ස්	100%	
18	ලිහිරියාගම සෝමානන්ද පෙර පාසැල වැසිකිලිය ඉදිකිරීම	WenPS/6/3/1/O/2024 - 10	6.0.9.7	1,250,000.00	997,528.20	2024.09.27		දෙවිනිලිණ බිල්ඩර්ස්	100%	
19	ලුණුවිල පුස්තකාලයෙහි බයිසිකල් නැවතුම්පල ඉදිකිරීම	WenPS/6/3/1/O/2024 - 11	6.1.4.3	265,000.00	208,831.00	2024.09.27	208,831.00	දෙවිනිලිණ බිල්ඩර්ස්	100%	

20	ඇටඹගභවන්ත පෙර පාසැල සෙල්ලම් මිදුල ඉදිකිරීම	WenPS/6/3/1/O/2024 - 9	6.2.4.3	575,000.00	450,810.20	2024.09.27	474,563.39	දෙවිනිලිණ බිල්බර්ස්	100%	
21	කිරිමැටියාන කෝප්පිටි භූමියෙහි වැට සකස් කිරීම (ඉඩම් ප්‍රමිතකරණය)	WenPS/6/3/1/O/2024 - 12	3.0.5.9	350,000.00	329,840.00	2024.07.15		ශානක බිල්බර්ස්		
22	කොලින්ජාඩිය ප්‍රජා ශාලා භූමියෙහි නල ලිද හා මෝටර් කාමරය ඉදිකිරීම	WenPS/6/3/1/W/2024 - 01	6.0.9.7	250,000.00	202,067.40	2024.09.04	238,439.53	සියොන් ඉංජිනියරින්	100%	118%
23	කම්මල්පත්තුව උප කාර්යාලයේ වහලය අළුත්වැඩියාව - අධියර 2	WenPS/6/3/1/B/2024 - 14	1.0.4.3	100,000.00	76,975.00	2024.09.04	80,826.46	සියොන් ඉංජිනියරින්	100%	105%
24	දංකොටුව පෙර පාසැල් ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම - දෙවන අධියර	WenPS/6/3/1/B/2024 - 13	6.0.9.7	4,000,000.00	3,369,996.00	2024.09.18	3,213,285.48	සේරම් බිල්බර්ස්	100%	95%
25	බොතලේගම ක්‍රීඩා පිටිය අළුත්වැඩියාව	WenPS/6/3/1/O/2024 - 16	6.3.4.3	1,825,000.00	1,528,470.27	2024.08.30	1,424,003.27	නෙතු බිල්බර්ස්	100%	93%
26	වෙන්නප්පුව ඇල්බර්ට් පීරිස් ක්‍රීඩාංගනය පිටුපස ජල ටැංකිය අළුත්වැඩියාව	WenPS/6/3/1/O/2024 - 18	6.3.4.3	950,000.00	776,983.50	2024.09.04	916,840.53	සියොන් ඉංජිනියරින්	100%	118%
27	බෝලවත්ත පොදු වෙළඳ සැලෙහි අපවහන පද්දතිය අළුත්වැඩියාව	WenPS/6/3/1/O/2024 - 15	5.0.9.7	600,000.00	505,928.00	2024.09.04	529,868.38	සියොන් ඉංජිනියරින්	100%	
28	වෙන්නප්පුව කඩ කාමරය සඳහා විදුලි සැපයුම ලබා දීම	WenPS/6/3/1/O/2024 - 14	5.0.9.7	110,000.00	91,630.00	2024.09.04	90,767.25	නෙතු බිල්බර්ස්	100%	
29	දුම්ලදෙතිය තාවකාලික කසල භාර ගන්නා ස්ථානය සඳහා වැසිකිලියක් ඉදිකිරීම	WenPS/6/3/1/B/2024 - 12	2.0.9.7vi	850,000.00	666,428.40	2024.09.10	485,835.72	රාජ් කන්ස්ට්‍රක්ෂන්	100%	
30	යෝගියාන ආභානාගාරය අළුත්වැඩියාව	WenPS/6/3/1/O/2024 - 17	2.5.4.3	550,000.00	464,340.00	2024.09.04	527,538.49	සියොන් ඉංජිනියරින්	100%	
31	කිරිමැටියාන පුස්තකාල ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම	WenPS/6/3/1/O/2024 - 11	ණය හිමි	6,315,000.00	5,183,531.00	2024.09.12	5,924,564.56	පොන්නම්පෙරුම සප්ලයර්ස් ඇන්ඩ් කන්ට්‍රාක්ටර්ස්	100%	
32	නෙළුම්වැව පෙර පාසැල් ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම	WenPS/6/3/1/B/2024 - 15	6.2.4.3	1,910,000.00	1,542,157.10	2024.09.25	1,521,437.77	විදර්ශනා වැඩිහිටි සමිතිය	100%	
33	මැටිකොටුව ප්‍රජා ශාලාව අළුත්වැඩියාව	WenPS/6/3/1/B/2024 - 16	6.5.4.3	980,000.00	807,906.50	2024.10.18	835,671.83	සියොන් ඉංජිනියරින්	100%	
34	වෙන්නප්පුව පොල අළුත්වැඩියාව	WenPS/6/3/1/O/2024 - 19	5.0.4.3	2,300,000.00	1,935,735.20	2024.10.18	642,334.00	නෙතු බිල්බර්ස්	100%	
35	දංකොටුව නගර ශාලාව ඉතිරිවැඩි නිම කිරීම (උපදේශණ ඉංජිනේරු සේවාව සැපයීම)	WenPS/6/3/1/B/2023 - 18	6.0.9.7 xviii	2,800,000.00			623,700.00	co - energi (Pvt) Ltd	100%	
අනු අංක	වැඩ විෂය	ගොනු අංකය	වැය ශීර්ෂය	ඇස්තමේන්තු මුදල	ගිවිසුම් ගත මුදල	ගිවිසුම් ගත දිනය	කොටස්/අවසන් බිල්පත් වටිනාකම	කොන්ත්‍රාත්කරු	භෞතික ප්‍රගතිය	මූල්‍ය ප්‍රගතිය %
36	වෙල්ලමංකරය ළමා උද්‍යානය අළුත්වැඩියාව	WenPS/6/3/1/O/2024 - 22	6.5.4.3	2,800,000.00	2,310,690.01	2024.12.05	1,537,529.82	සෙන්ට් මේරි කන්ස්ට්‍රක්ෂන්	100%	
37	වෙන්නප්පුව ඇල්බර්ට් පීරිස් ක්‍රීඩාංගනය අළුත්වැඩියාව	WenPS/6/3/1/O/2024 - 21	6.3.4.3	400,000.00	327,204.00	2024.12.05	381,085.72	සියොන් ඉංජිනියරින්	100%	
38	උතුරු බොරැස්ස ති සරු හෝටලය පාර කාණුව නවීකරණය කිරීම - දෙවන ඇස්තමේන්තුව	WenPS/6/3/1/D/2024 - 03	3.0.9.6	3,950,000.00	3,305,733.50	2024.12.05	#REF!	සියොන් ඉංජිනියරින්	100%	
39	වෙන්නප්පුව සාප්පු සංකීර්ණයේ හා බස් නැවතුමෙහි වැසිකිලි දොරවල් අළුත්වැඩියාව	WenPS/6/3/1/O/2024 - 20	5.0.4.3	325,000.00	263,798.50	2024.12.05	269,746.82	සියොන් ඉංජිනියරින්	100%	
40	වෙන්නප්පුව ප්‍රධාන කාර්යාලයේ ජෙනරේටර් කාමරයේ වහලය අළුත්වැඩියාව	WenPS/6/3/1/O/2024 - 23	1.0.4.3	25,000.00	19,418.10		19,418.10	නෙතු බිල්බර්ස්	100%	100%
41	කම්මල්පත්තුව උප කාර්යාලයේ ජල ටැංකිය අළුත්වැඩියාව	WenPS/6/3/1/O/2024 - 24	1.0.4.3	30,000.00	22,100.00			නෙතු බිල්බර්ස්	100%	
42	කළුච්චිමුල්ල ආයුර්වේද මධ්‍යස්ථානය නවීකරණය	WenPS/6/3/1/B/2024 - 16	2.2.4.3	1,148,000.00	963,840.50	2024.12.16	1,136,520.54	සියොන් ඉංජිනියරින්	100%	

43	කිරිමැටියාන පුස්තකාල ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම - දෙවන අධියර	WenPS/6/3/1/B/2024 - 17	6.0.9.7xvi	4,400,000.00	3,554,173.00	2024.12.23		පොත්තම්පෙරුම් සප්ලයර්ස් ඇන්ඩ් කන්ට්‍රැක්ටර්ස්	100%	
44	කිරිමැටියාන පොල භූමියේ ගොඩනැගිලි අළුත්වැඩියාව	WenPS/6/3/1/B/2024 - 18	5.0.4.3	500,000.00	414,150.00	2025.01.17	450,931.63	සියොන් ඉංජිනියරින්	100%	
45	සිරිගම්පල මස් කඩයෙහි අමතර වැඩ සිදු කිරීම	WenPS/6/3/1/B/2024 - 19	5.0.9.7	180,000.00	141,100.00	2025.01.17	166,453.75	සියොන් ඉංජිනියරින්	100%	
46	වැරැල්ලවත්ත සුසාන භූමිය වටා වැට සකස් කිරීම	WenPS/6/3/1/O/2024 - 25	2.5.5.9	1,530,000.00	1,234,558.60	2025.01.21	1,271,657.00	දෙවනිළිණ බිල්ඩර්ස්	100%	
47	කටුකෙත්ද සමාධි පෙර පාසැල් ගොඩනැගිල්ල තීන්තාලේප කිරීම	WenPS/6/3/1/O/2024 - 26	6.2.4.3	775,000.00	632,547.50	2025.01.16	628,793.70	කන්ස්ට්‍රක්ෂන්	100%	
48	කටුකෙත්ද සමාධි පෙර පාසැලේ මායිම් තාප්පය තීන්තාලේප කිරීම	WenPS/6/3/1/O/2024 - 27	6.2.4.3	241,000.00	188,609.00	2025.01.17	219,141.34	සියොන් ඉංජිනියරින්	100%	
49	බුජ්ජම්පොල සුසාන භූමියෙහි වැට ඉදිකිරීම	WenPS/6/3/1/O/2024 - 28	2.5.5.9	155,000.00	120,820.00	2025.01.17	131,914.56	සියොන් ඉංජිනියරින්	100%	
50	වැරැල්ලවත්ත ආදාහනාගාර ගොඩනැගිල්ල අළුත්වැඩියාව	WenPS/6/3/1/B/2024 - 20	2.5.4.3	300,000.00	273,420.00	2025.01.17	322,635.60	සියොන් ඉංජිනියරින්	100%	
51	වෙන්තප්පුව ප්‍රධාන කාර්යාලයේ ඇළුම්ණියම් පාර්ටිෂන් වැඩ	WenPS/6/3/1/O/2024 - 29	1.0.4.2	200,000.00	143,821.00	2025.01.17	186,679.65	සියොන් ඉංජිනියරින්	100%	
52	බටහිර වෙන්තප්පුව ප්‍රජා ශාලා භූමියේ නල ලිදක් සකස් කිරීම	WenPS/6/3/1/W/2024 - 2	6.0.9.7	100,000.00	96,000.00	2025.01.17	113,280.00	සියොන් ඉංජිනියරින්	100%	
53	දුම්මලදෙනිය කසල අංගනයෙහි ගොඩනැගිලි නවීකරණය	WenPS/6/3/1/B/2024 - 21	2.0.9.7vi	3,450,000.00	2,768,846.35	2025.01.16		නෙතු බිල්ඩර්ස්	100%	
54	සිරිගම්පල සති පොල අළුත්වැඩියාව	WenPS/6/3/1/B/2024 - 22	5.0.4.3	400,000.00	299,877.50	2025.01.28	366,946.48	සියොන් ඉංජිනියරින්	100%	
55	ලිහිරියාගම සති පොල අළුත්වැඩියාව	WenPS/6/3/1/B/2024 - 23	5.0.4.3	1,150,000.00	853,694.20	2025.01.28		රාජ් කන්ස්ට්‍රක්ෂන්	100%	
අනු අංක	වැඩ විෂය	ගොනු අංකය	වැය ශීර්ෂය	ඇස්තමේන්තු මුදල	ගිවිසුම් ගත මුදල	ගිවිසුම් ගත දිනය	කොටස්/අවසන් බිල්පත් වටිනාකම	කොන්ත්‍රාත්කරු	භෞතික ප්‍රගතිය	මූල්‍ය ප්‍රගතිය %
56	මැටිකොටුව පෙර පාසැලේ විවේක කාමරය ඉදිකිරීම	WenPS/6/3/1/B/2024 - 24	6.0.9.7	4,846,774.44	3,809,922.00	2025.01.28	3,700,716.34	සේරම් බිල්ඩර්ස්	100%	
57	ඇල්බර්ට් පිරිස් ක්‍රීඩා සංකීර්ණයේ ගෘහස්ත ක්‍රීඩාංගනය හා පිහිනුම් තටාකය අළුත්වැඩියාව	WenPS/6/3/1/O/2024 - 30	6.3.4.3	3,100,000.00	2,421,523.29	2025.01.29	2,653,446.77	රාජ් කන්ස්ට්‍රක්ෂන්	100%	
58	ඇල්බර්ට් පිරිස් ක්‍රීඩා සංකීර්ණයේ කායවර්ධන මධ්‍යස්ථානය අළුත්වැඩියාව	WenPS/6/3/1/B/2024 - 25	6.3.4.3	4,000,000.00	3,312,120.75	2025.01.28	3,948,629.94	සියොන් ඉංජිනියරින්	100%	
59	දංකොටුව නගර ශාලා ගොඩනැගිල්ල අළුත්වැඩියාව	WenPS/6/3/1/B/2024 - 27	6.5.4.3	3,800,000.00	3,129,560.00	2025.01.28	3,127,926.85	සේරම් බිල්ඩර්ස්	100%	
60	නෙළුම්වැව පෙර පාසැල් ගොඩනැගිල්ලෙහි අමතර වැඩ සිදු කිරීම	WenPS/6/3/1/B/2024 - 28	6.2.4.3	778,562.23	673,511.00	2025.02.03	667,949.38	නෙතු බිල්ඩර්ස්	100%	
61	නෙළුම්වැව පෙර පාසැලේ වැසිකිලිය ඉදිකිරීම	WenPS/6/3/1/B/2024 - 29	6.0.9.7	1,300,000.00	1,033,601.50	2025.01.28	1,085,279.45	සියොන් ඉංජිනියරින්	100%	
62	සිරිගම්පල සතිපොලෙහි නල ලිද හා මෝටර් කාමරය ඉදිකිරීම	WenPS/6/3/1/W/2024 - 03	5.0.9.7v	300,000.00	246,454.60	2025.01.28	299,567.34	සියොන් ඉංජිනියරින්	100%	
63	ප්‍රධාන කාර්යාලයෙහි ගබඩාවෙහි ඇලුම්ණියම් පාර්ටිෂන් වැඩ	WenPS/6/3/1/O/2024 - 31	1.0.4.3	400,000.00	327,105.00	2025.01.28	397,716.05	සියොන් ඉංජිනියරින්	100%	
64	ප්‍රධාන කාර්යාලයෙහි වැසිකිලිය අළුත්වැඩියාව	WenPS/6/3/1/B/2024 - 30	1.0.4.3	84,000.00	6,627.50	2025.01.28	76,875.82	සියොන් ඉංජිනියරින්	100%	