

සභා අරමුදල්

අනු අංක	වැඩ විෂය	ගොනු අංකය	වැය ශීර්ෂය	ඇස්තමේන්තු මුදල	ගිවිසුම් ගත මුදල	ගිවිසුම් ගත දිනය	කොටස්/අවසන් බිල්පත් වටිනාකම	කොන්ත්‍රාත්කරු	භෞතික ප්‍රගතිය	මූල්‍ය ප්‍රගතිය %
1	වෙන්නප්පුව අල්බර්ට් පීරිස් ක්‍රීඩාංගනය සඳහා රසායනික ද්‍රව්‍ය ගබඩා කාමරයක් ඉදිකිරීම	WenPS/6/1/1/B/2022-6	6.0.9.7.iv	1,620,000.00	1,485,570.04	2023.03.17	1,607,754.99	නෙතු බිල්ඩර්ස්, ඉරට්ටකුලම, මාදම්පේ	100%	108
2	කම්මල ප්‍රාදේශීය සභාව සතු ඉඩම වටා වැට ගැසීම	WenPS/6/3/1/O/2023-03	3.0.5.9	400,000.00	326,447.00	2023.03.15	220,593.25	සා. ඔදිලියා වැඩිහිටි සමිතිය, කම්මල, වයික්කාල	100%	67.6
3	දංකොටුව නගර ශාලාව අළුත්වැඩියාව	WenPS/6/3/1/B/2023-03	6.4.4.3	596,989.35	477,591.48	2023.03.16	474,789.59	සුභද්‍ර වැඩිහිටි කමිටුව, 468/බී, හාල්දඬුවන, දංකොටුව	100%	99.4
4	සෙන්දිරියාමුල්ල කොමිපෝස්ට් අංගනය ඉදිකිරීම - අධියර iii	WenPS/6/1/1/B/2023-01	2.0.9.7.i	9,893,273.11	8,994,246.77	2023.03.23	8,994,246.77	සමගි භෝමිස් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඇන්ඩ් මැනේජ්මන්ට් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්, හලාවත පාර, වෙන්නප්පුව	100%	100.0
5	වෙන්නප්පුව මැක්ෂි හවුස් අසල ස්ලැබ් කැටයක් දැමීම	WenPS/6/3/1/O/2023-02	3.0.4.4	54,518.99	54,518.99	2023.03.15	54,518.99	සා. ජෝෂප් වැඩිහිටි සමිතිය, බ/වෙන්නප්පුව	100%	100.0
6	කම්මල්පත්තුව පුස්තකාලය සඳහා බිම් ඇතුරුම් කාර්පට් ඇතිරීම	WenPS/6/3/1/O/2023-01	6.1.4.3	185,000.00	160,406.62	2023.03.15	155,557.99	සා. ජෝෂප් වැඩිහිටි සමිතිය, බ/වෙන්නප්පුව	100%	97.0
7	වයික්කාල හියුම් පයිප්ප බෝක්කුව සංවර්ධනය කිරීම	WenPS/6/3/1/C/2023-02	3.0.4.4	341,000.00	294,607.58	2023.03.17	293,607.58	වයික්කාල එක්සත් ප්‍රජා මූල සමිතිය, වයික්කාල	100%	100.0
8	ප්‍රධාන කාර්යාලයේ ලේඛනාගාරය සඳහා රාක්ක සවි කිරීම	WenPS/6/3/1/O/2023-05	1.0.4.3	700,000.00	595,210.00	2023.05.26	593,210.00	සා. ජෝෂප් වැඩිහිටි සමිතිය, බ/වෙන්නප්පුව	100%	99.7
9	දංකොටුව උප කාර්යාලයේ බිම් ඇතුරුම් කාර්පට් ඇතිරීම	WenPS/6/1/1/B/2023-09	1.0.4.3	270,000.00	246,356.32	2023.06.22	246,356.32	දකුණු හාල්දඬුවන ජේෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය, මාවතගම, දංකොටුව	100%	100.0
10	දංකොටුව උප කාර්යාලීය ගොඩනැගිල්ල තීන්තාලේප කිරීම	WenPS/6/3/1/O/2023-06	1.0.4.3	170,850.00	144,790.00	2023.06.22	114,881.20	දකුණු හාල්දඬුවන ජේෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය, මාවතගම, දංකොටුව	100%	79.3
11	දුම්මලදෙනිය තාවකාලිකව කසල හාර ගන්නා ස්ථානය සඳහා CCTV කැමරා සවිකිරීම	WenPS/6/3/1/O/2023-08	2.0.9.7	196,100.00			193,200.00	නිලන්තඉංජිනියරින් සොලුෂන් ටීම්	100%	98.5
12	කිරිමැටියාන උප කාර්යාලය සඳහා CCTV කැමරා සවිකිරීම	WenPS/6/3/1/O/2023-07	2.0.9.7	208,850.00			204,750.00	නිලන්තඉංජිනියරින් සොලුෂන් ටීම්	100%	98.0369
13	ප්‍රධාන කාර්යාලය සඳහා CCTV කැමරා සවිකිරීම	WenPS/6/3/1/O/2023-09	2.0.9.7	160,200.00	160,150.00		160,150.00	නිලන්තඉංජිනියරින් සොලුෂන් ටීම්	100%	99.9
අනු අංක	වැඩ විෂය	ගොනු අංකය	වැය ශීර්ෂය	ඇස්තමේන්තු මුදල	ගිවිසුම් ගත මුදල	ගිවිසුම් ගත දිනය	කොටස්/අවසන් බිල්පත් වටිනාකම	කොන්ත්‍රාත්කරු	භෞතික ප්‍රගතිය	මූල්‍ය ප්‍රගතිය %
14	දංකොටුව නව සාප්පු සංකීර්ණයේ ඉදිරිපස ශිව්ලිම සකස් කිරීම	WenPS/6/3/1/B/2023-05	5.0.4.3	404,000.00	346,900.00	2023.07.25	346,900.00	ශානක බිල්ඩර්ස්, නා/දුම්මලදෙනිය, වෙන්නප්පුව	100%	100
15	දංකොටුව නව සාප්පු සංකීර්ණයේ මාළු වෙළඳ පල අසල ගොඩනැගිල්ලේ වහලය අළුත්වැඩියා කිරීම	WenPS/6/3/1/B/2023-06	5.0.4.3	443,000.00	381,500.00	2023.07.25	349,304.30	ශානක බිල්ඩර්ස්, නා/දුම්මලදෙනිය, වෙන්නප්පුව	100%	91.56

16	දංකොටුව පොල අසල පැරණි සාප්පු සංකීර්ණ ගොඩනැගිල්ලේ වඩිම්බු ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	WenPS/6/3/1/B/2023-08	5.0.4.3	745,000.00	642,434.00	2023.08.04	513,931.80	සේරම් බිල්ඩර්ස්, බොරැස්ස, ලුණුවිල	100%	80.00
17	සෙන්දිරියාමුල්ල කොම්පෝස්ට් අංගනයේ විදුලි පද්දතිය සැකසීම	WenPS/6/3/1/O/2023-11	2.0.7.9	3,574,275.20	3,251,687.00	2023.08.04	3,048,157.45	කොස්හේන උතුර එකමුතු ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය, මැල්ලව, ලිහිටියාගම	100%	93.74
18	සෙන්දිරියාමුල්ල කොම්පෝස්ට් අංගනය සඳහා ජල සම්බන්ධතාවය ලබා දීම	WenPS/6/3/1/W/2023-02	2.0.7.9	2,695,627.12	2,452,996.20	2023.08.04	1,975,545.80	සුභද්‍ර වැඩිහිටි කමිටුව, 468/බී, හාල්දඬුවන, දංකොටුව	90%	80.54
19	දංකොටුව මාළු වෙළඳ සංකීර්ණයේ ඉදිරිපස බිම් ගොඩනැගිල්ලේ වඩිම්බු සහ සිවිලිම අළුත්වැඩියා කිරීම	WenPS/6/3/1/B/2023-07	5.0.4.3	836,000.00	717,200.00	2023.07.25	775,950.00	ශානක බිල්ඩර්ස්, නැ/දුම්මලදෙනිය, වෙන්නප්පුව	100%	108.00
20	ඇටඹගහවත්ත පෙර පාසැලෙහි වහලය අළුත්වැඩියාව	WenPS/6/3/1/B/2023-13	6.2.4.3	135,500.00	114,795.18	2023.07.17	114,490.64	සුභද්‍ර වැඩිහිටි කමිටුව, 468/බී, හාල්දඬුවන, දංකොටුව	100%	99.00
21	ජයකොඩි ක්‍රීඩාංගනයේ විදුලි ආලෝකකරන පද්දතිය සකස් කිරීම	WenPS/6/3/1/O/2023-10	6.0.9.7XV	600,000.00	482,434.00	2023.07.17	480,219.96	ගෝතමී වැඩිහිටි සමිතිය, මෝරුක්කුලිය, දංකොටුව	100%	99.0
22	ගෝනවිල සාප්පු සංකීර්ණයේ වැසිකිලිය අළුත්වැඩියාව	WenPS/6/3/1/B/2023-12	5.0.4.3	450,000.00	325,927.10	2023.07.17	295,166.17	සුභද්‍ර වැඩිහිටි කමිටුව, 468/බී, හාල්දඬුවන, දංකොටුව	100%	90
23	ගෝනවිල සාප්පු සංකීර්ණයේ වහලය අළුත්වැඩියාව	WenPS/6/3/1/B/2023-11	5.0.4.3	99,000.00	83,931.81	2023.07.17	81,830.88	සුභද්‍ර වැඩිහිටි කමිටුව, 468/බී, හාල්දඬුවන, දංකොටුව	100%	97.00
24	වෙන්නප්පුව ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශය තුල ජල ටැංකි ස්ථාපිත කිරීම	WenPS/6/3/1/W/2023-01		3,050,000.00	2,542,366.00	2023.07.17	2,901,291.07	ශ්‍රී ලක් ඉම්පෝර්ට් ඇන්ඩ් එක්ස්පෝර්ට් කම්පැනි, ජයන්ති, ලුණුවිල	100%	114.00
25	බුද්ධපාල පුස්තකාලය අළුත්වැඩියාව	WenPS/6/3/1/B/2023-10	6.1.4.3	4,000,000.00	3,754,158.00	2023.07.24	3,754,150.70	ධර්මාලෝක වැඩිහිටි සමිතිය, පහල බුද්ධපාල, දංකොටුව	100%	100.00
26	සෙන්දිරියාමුල්ල කොම්පෝස්ට් අංගනය ඉදිකිරීම - අධියර iv	WenPS/6/3/1/B/2023-04	2.0.7.9	10,000,000.00	9,944,672.40	2023.07.25	9,776,524.39	සමගි හෝම්ස් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඇන්ඩ් මැනේජ්මන්ට් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්, හලාවත පාර, වෙන්නප්පුව	100%	98.00
අනු අංක	වැඩ විෂය	ගොනු අංකය	වැය ශීර්ෂය	ඇස්තමේන්තු මුදල	ගිවිසුම් ගත මුදල	ගිවිසුම් ගත දිනය	කොටස්/අවසන් බිල්පත් වටිනාකම	කොන්ත්‍රාත්කරු	භෞතික ප්‍රගතිය	මූල්‍ය ප්‍රගතිය %
27	කිරිමැටියාන පුස්තකාලයේ ඉතිරි තාප්ප කොටස ඉදිකිරීම	WenPS/6/3/1/B/2023-17	6.0.9.7	250,000.00	239,903.49	2023.08.24	237,638.00	විදර්ශනා වැඩිහිටි සමිතිය, කිරිමැටියාන , ලුණුවිල	100%	99.00
28	ප්‍රධාන කාර්යාලයේ විදුලි පද්දතිය අළුත්වැඩියාව	WenPS/6/3/1/O/2023-12	1.0.4.3	329,218.10	341,997.00	2023.08.31	335,457.00	ආබාද සහිත ඩුවන්ගේ බලමණ්ඩලය, වෙන්නප්පුව	100%	98
29	වෙන්නප්පුව අල්බර්ට් පීරිස් ක්‍රීඩාංගනයේ හැලපන් විදුලි පහන් අළුත්වැඩියාව	WenPS/6/3/1/O/2023-13	6.3.4.3	467,500.00	467,500.00	2023.09.23	467,500.00	සොලා ගේට් කහදෙනිගම, උඩුබද්දාව	100%	100.00
30	වෙන්නප්පුව අල්බර්ට් පීරිස් ක්‍රීඩාංගනය සඳහා රසායනික ද්‍රව්‍ය ගබඩා කාමරයක් ඉදිකිරීම - අමතර වැඩ	WenPS/6/1/1/B/2022-6	6.0.9.7.iv	160,000.00	138,240.00	2023.10.09	124,416.00	නෙතු බිල්ඩර්ස්, ඉරට්ටකුලම, මාදම්පේ	100%	90.00
31	දංකොටුව නව සාප්පු සංකීර්ණයේ මාළු වෙළඳ පල අසල ගොඩනැගිල්ලේ වහලය අළුත්වැඩියා කිරීම - අමතර වැඩ	WenPS/6/3/1/B/2023-06	5.0.4.3	41,000.00	34,560.00	2023.10.10	33,760.00	ශානක බිල්ඩර්ස්, නැ/දුම්මලදෙනිය, වෙන්නප්පුව	100%	97.69

32	දංකොටුව නව සාප්පු සංකීර්ණයේ ඉදිරිපස සිවිලිම සකස් කිරීම- අමතර වැඩ	WenPS/6/3/1/B/2023-05	5.0.4.3	70,000.00	68,610.20	2023.10.10	67,010.20	ශානක බිල්ඩර්ස්, නැ/දුම්මලදෙනිය, වෙන්නප්පුව	100%	97.67
33	ජයකොඩි ක්‍රීඩාංගනයේ විදුලි ආලෝකකරන පද්දතිය සකස් කිරීම - අමතර වැඩ	WenPS/6/3/1/O/2023-10	6.0.9.7XV	43,800.00	42,556.00	2023.10.10	42,556.00	ගෝතමී වැඩිහිටි සමිතිය, මෝරුක්කුලිය, දංකොටුව	100%	100.00
34	දංකොටුව පොල අසල පැරණි සාප්පු සංකීර්ණ ගොඩනැගිල්ලේ වඩිම්බු ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	WenPS/6/3/1/B/2023-08	5.0.4.3	251,000.00	216,888.73	2023.10.16	216,888.73	සේරම් බිල්ඩර්ස්, බොරලැස්ස, ලුණුවිල	100%	100.00
35	හනුතොටුපල ප්‍රාදේශීය සභාව සතු වෙළඳ සැලෙහි රෝල දොර සවි කිරීම	WenPS/6/3/1/B/2023-15	5.0.4.3	175,000.00	144,374.13	2023.10.31	144,374.20	ආබාද සහිත වුවන්ගේ බලමණ්ඩලය, වෙන්නප්පුව	100%	100
36	හනුතොටුපල වැසිකිලියෙහි දොර අළුත්වැඩියාව	WenPS/6/3/1/O/2023-16	5.0.4.3	35,000.00	28,140.00	2023.10.31	27,616.00	ආබාද සහිත වුවන්ගේ බලමණ්ඩලය, වෙන්නප්පුව	100%	78.90
37	දංකොටුව නගර ශාලාවේ අමතර වැඩ සිදු කිරීම	WenPS/6/3/1/B/2023-15	6.4.4.3	600,000.00	479,930.00	2023.10.31	479,930.00	සමගි වැඩිහිටි සමිතිය, දංකොටුව	100%	100
38	කිරිමැටියාන ප්‍රිමික්ස් අංගනයේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම	WenPS/6/3/1/B/2023-24	3.0.9.7 iii	3,959,026.55	3,167,221.25	2023.10.31	3,483,413.03	ප්‍රගති වැඩිහිටි සමිතිය , පන්සල් හංදිය, කිරිමැටියාන , ලුණුවිල	100%	109.8
අනු අංක	වැඩ විෂය	ගොනු අංකය	වැය ශීර්ෂය	ඇස්තමේන්තු මුදල	ගිවිසුම් ගත මුදල	ගිවිසුම් ගත දිනය	කොටස්/අවසන් බිල්පත් වටිනාකම	කොන්ත්‍රාත්කරු	භෞතික ප්‍රගතිය	මූල්‍ය ප්‍රගතිය %
39	වැරැල්ලවත්ත ආදාහනාගාරයේ වහලය අළුත්වැඩියා කිරීම	WenPS/6/3/1/O/2023-18		125,000.00	118,000.00	2023.11.06	124,558.80	එකමුතු වැඩිහිටි සමිතිය, කිරිමැටියාන, ලුණුවිල	100%	99.65
40	සෙන්දිරියාමුල්ල කොම්පෝස්ට් අංගනයේ ගබඩාව අළුත්වැඩියාව	WenPS/6/3/1/B/2023-27	2.0.9.7	4,000,000.00	3,454,952.50	2023.11.06	3,285,307.50	සමගි වැඩිහිටි සමිතිය, සෙන්දිරියාමුල්ල	100%	82.13
41	දංකොටුව නව වෙළඳ සංකීර්ණයේ අප ජල ටැංකිය ඉදිකිරීම	WenPS/6/3/1/W/2023-04	5.0.9.7	326,200.00	259,981.50	2023.11.08	294,515.00	සියොන් ඉංජිනියරින්, කම්මල උතුර, වයික්කාල	100%	113
42	The Concrete pad at Dankotuwa fair	WenPS/6/3/1/O/2023-21	5.0.9.7	161,000.00	138,672.50	2023.11.08	159,473.38	සියොන් ඉංජිනියරින්, කම්මල උතුර, වයික්කාල	100%	115
43	දංකොටුව මහජන පුස්තකාලය අළුත්වැඩියාව	WenPS/6/3/1/B/2023-23	6.0.9.7	425,000.00	341,029.50	2023.11.08	410,133.12	සියොන් ඉංජිනියරින්, කම්මල උතුර, වයික්කාල	100%	96.50
44	දංකොටුව පැරණි වෙළඳ සංකීර්ණයේ අප ජල ටැංකිය ඉදිකිරීම	WenPS/6/3/1/W/2023-04	5.0.9.7	433,900.00	344,889.25	2023.11.08	356,897.21	සියොන් ඉංජිනියරින්, කම්මල උතුර, වයික්කාල	100%	103.4
45	දංකොටුව මාළු වෙළඳ පල ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	WenPS/6/3/1/B/2023-20	5.0.4.3	750,866.14	599,955.00	2023.11.15	599,955.00	සේරම් බිල්ඩර්ස්, බොරලැස්ස, ලුණුවිල	100%	100
46	දංකොටුව උප කාර්යාලයේ ජල ටැංකිය ඉදිකිරීම	WenPS/6/3/1/W/2023-05	1.0.9.7	800,000.00	683,512.25	2023.11.17	696,340.50	නෙතු බිල්ඩර්ස්, ඉරවටකුලම, මාදම්පේ	100%	101
47	කිරිමැටියාන පුස්තකාල ගොඩනැගිල්ල අළුත්වැඩියාව	WenPS/6/3/1/B/2023-19	6.0.9.7	400,000.00	387,536.00	2023.11.17	296,645.72	දෙවිනිළිණ බිල්ඩර්ස්, බොරලැස්ස, ලුණුවිල	100%	76
48	දංකොටුව උප කාර්යාලය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	WenPS/6/3/1/B/2023-21	1.0.4.3	309,000.00	259,935.50	2023.11.17	256,362.03	දෙවිනිළිණ බිල්ඩර්ස්, බොරලැස්ස, ලුණුවිල	100%	98
49	වෙන්ප්පුව ප්‍රාදේශීය සභා ප්‍රධාන කාර්යාලයේ පිටුපස බයිසිකල් ශාල් කිරීමේ ස්ථානය සැකීම	WenPS/6/3/1/O/2023-22	1.0.9.7 xvi	280,000.00	238,564.00	2023.11.17	238,564.00	දෙවිනිළිණ බිල්ඩර්ස්, බොරලැස්ස, ලුණුවිල	100%	100
50	කම්මල්ලත්තුව උප කාර්යාලයේ කාණුව හා වහලය අළුත්වැඩියා කිරීම	WenPS/6/3/1/O/2023-17	1.0.4.3	120,000.00	95,840.00	2023.11.17	38,505.00	දෙවිනිළිණ බිල්ඩර්ස්, බොරලැස්ස, ලුණුවිල	100%	40

51	සිරිගම්පල පුස්තකාලය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	WenPS/6/3/1/B/2023-22	6.1.4.3	155,000.00	146,209.66	2023.11.17	116,500.33	දෙවනිළිණ බිල්ඩර්ස්, බොරැස්ස, ලඟුවිල	100%	79
52	දංකොටුව උප කාර්යාලය සඳහා ඇලමිනියම් දොරක් සවි කිරීම	WenPS/6/3/1/O/2023-20	1.0.4.3	163,000.00	137,986.00	2023.11.17	133,194.00	දෙවනිළිණ බිල්ඩර්ස්, බොරැස්ස, ලඟුවිල	100%	96
53	දංකොටුව පැරණි වෙළඳ සංකීර්ණය අළුත්වැඩියා කිරීම	WenPS/6/3/1/B/2023-29	5.0.4.3	2,470,000.00	1,972,789.50	2023.12.07	2,305,178.65	සියොන් ඉංජිනියරින්, කම්මල උතුර, වයික්කාල	100%	116
අනු අංක	වැඩ විෂය	ගොනු අංකය	වැය ශීර්ෂය	ඇස්තමේන්තු මුදල	ගිවිසුම් ගත මුදල	ගිවිසුම් ගත දිනය	කොටස්/අවසන් බිල්පත් වටිනාකම	කොන්ත්‍රාත්කරු	භෞතික මූල්‍ය ප්‍රගතිය ප්‍රගතිය %	
54	වෙන්නප්පුව සාප්පු සංකීර්ණ භූමියේ කඩ කාමරයක් ඉදිකිරීම	WenPS/6/3/1/B/2023-28	5.0.9.7	4,000,000.00	3,960,611.00	2023.12.05	3,783,935.39	නෙතු බිල්ඩර්ස්, ඉරට්ටකුලම, මාදම්පේ	100%	95
55	වෙන්නප්පුව ප්‍රධාන කාර්යාලයේ ගබඩා කාමරයේ ඉදිරිපස අළුත්වැඩියාව	WenPS/6/3/1/B/2023-30	1.0.4.3	120,000.00	97,735.96	2023.11.28	105,294.80	ආබාද සහිත වූවන්ගේ බලමණ්ඩලය, වෙන්නප්පුව	100	107
56	කම්මල්පත්තුව උප කාර්යාලයේ ඉදිරිපස ගේට්ටුව අළුත්වැඩියා කිරීම	WenPS/6/3/1/O/2023-23	1.0.4.3	25,000.00	20,000.00	2023.11.28	18,429.00	ආබාද සහිත වූවන්ගේ බලමණ්ඩලය, වෙන්නප්පුව	100%	92
57	ගලිබවුසරය සඳහා GPS සවිකිරීම	WenPS/6/3/1/O/2023-27	209.3		52,000.00	2023.12.29	52,000.00	නිලන්තඉංජිනියරින් සොලූෂන් ටීම්	100%	100
58	දංකොටුව උප කාර්යාලයේ CCTV කැමරා පද්දතිය සවි කිරීම	WenPS/6/3/1/O/2023-26	109.4		397,080.00	2023.12.29	397,080.00	නිලන්තඉංජිනියරින් සොලූෂන් ටීම්	100%	100
59	වෙන්නප්පුව ප්‍රධාන කාර්යාලයේ CCTV කැමරා පද්දතිය සවි කිරීම	WenPS/6/3/1/O/2023-24	109.4		96,660.00	2023.12.29	96,660.00	නිලන්තඉංජිනියරින් සොලූෂන් ටීම්	100%	100
60	වෙන්නප්පුව වාහන නැවතුම් ස්ථානයේ CCTV කැමරා පද්දතිය සවි කිරීම	WenPS/6/3/1/O/2023-25	109.4		411,770.00	2023.12.29	411,770.00	නිලන්තඉංජිනියරින් සොලූෂන් ටීම්	100%	100
61	යෝගියාන ආදාහනාගාරය සඳහා නල ලිදක් ඉදි කිරීම	WenPS/6/3/1/W/2023-06	2.0.9.7		740,000.00	2024.01.24	555,000.00	ඩී.එස්. ඉක්වික්මන්ට් සප්ලයර්ස්, නැ/දුම්මලදෙනිය, වෙන්නප්පුව	100%	75
62	නයිනමඩම පොදු වෙලඳපල උඩු මහලේ වහලය අළුත්වැඩියා කිරීම	WenPS/6/3/1/B/2023-41	5.0.4.3	125000	105,004.50	2023.12.29	102,378.57	සියොන් ඉංජිනියරින්, කම්මල උතුර, වයික්කාල	100%	97
63	ලිහිරියාගම සති පොල නවීකරණය කිරීම	WenPS/6/3/1/B/2023-36	5.0.4.3	100,000.00	85,736.80	2023.12.29	83,570.55	ශානක බිල්ඩර්ස්, නැ/දුම්මලදෙනිය, වෙන්නප්පුව	100%	97
64	වෙන්නප්පුව සති පොල තාප්පය ඉදිකිරීම	WenPS/6/3/1/O/2023-28	509.7	1,350,000.00	1,159,749.00	2023.12.29	1,337,495.85	ශ්‍රී ලක් ඉම්පෝර්ට් ඇන්ඩ් එක්ස්පෝර්ට් කම්පැනි, ජයන්ති, ලඟුවිල	100%	115
65	දංකොටුව මාළු වෙළඳසැල වැසිකිලිය අළුත්වැඩියා කිරීම	WenPS/6/3/1/B/2023-38	5.0.4.3	2,308,000.00	1,844,876.00	2023.12.29	2,269,164.19	සෙන්ට් මේරි කන්ස්ට්‍රක්ෂන්, රංගම්මල්ල, වයික්කාල	100%	122
66	දංකොටුව පැරණි වෙළඳ සංකීර්ණය අළුත්වැඩියා කිරීම	WenPS/6/3/1/B/2023-35	5.0.4.3	600,000.00	488,502.10	2023.12.29	483,900.82	ශානක බිල්ඩර්ස්, නැ/දුම්මලදෙනිය, වෙන්නප්පුව	100%	99
67	දංකොටුව නව වෙළඳ සංකීර්ණයෙහි වැහිපිලි නවීකරණය	WenPS/6/3/1/B/2023-39	5.0.4.3	749,500.00	598,964.00	2023.12.29	658,703.54	ශානක බිල්ඩර්ස්, නැ/දුම්මලදෙනිය, වෙන්නප්පුව	100%	109
68	සිරිගම්පල මස් වෙළඳ සැල ඉදිකිරීම	WenPS/6/3/1/B/2023-33	509.7	4,000,000.00	3,422,793.00	2023.12.29	2,994,286.39	දෙවනිළිණ බිල්ඩර්ස්, බොරැස්ස, ලඟුවිල	100%	87
69	යෝගියාන ආදාහනාගාරය අළුත්වැඩියා කිරීම	WenPS/6/3/1/B/2023-37	2.5.4.3	1,536,621.19	1,226,163.40	2023.12.29	1,562,160.70	පොන්නම්පෙරුම් සප්ලයර්ස් ඇන්ඩ් කන්ට්‍රැක්ටර්ස්, කොළඹ පාර, වෙන්නප්පුව	100%	127

අනු අංක	වැඩ විෂය	ගොනු අංකය	වැය ශීර්ෂය	ඇස්තමේන්තු මුදල	ගිවිසුම් ගත මුදල	ගිවිසුම් ගත දිනය	කොටස්/අවසන් බිල්පත් වටිනාකම	කොන්ත්‍රාත්කරු	භෞතික ප්‍රගතිය	මූල්‍ය ප්‍රගතිය %
70	විශික්ෂාල මස් වෙළඳ සැල ඉදිකිරීම	WenPS/6/3/1/B/2023-32	509.70	4,000,000.00	3,450,371.00	2023.12.29		සියොන් ඉංජිනේරි, කම්මල උතුර, වයික්කාල	25%	
71	මැල්ලව ධර්මාරාම පෙර පාසැලෙහි වැසිකිලිය ඉදිකිරීම හා සෙල්ලම් මිදුල අළුත්වැඩියාව	WenPS/6/3/1/O/2023-29	6.2.4.3	685,000.00	678,257.80	2023.12.29	678,096.76	එකමුතු ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය, මැල්ලව	100%	100
72	මහයාය වත්ත පුස්තකාලය අළුත්වැඩියාව	WenPS/6/3/1/B/2023-42	6.1.4.3	215,000.00	183,938.59	2024.01.12	174,364.57	සුවසේන වැඩිහිටි සමිතිය, නැ/කහටවිල	100%	94
73	දංකොටුව උප කාර්යාලය සඳහා රාක්ක ඉදිකිරීම	WenPS/6/3/1/O/2023-30	109.4	300,000.00	297,663.00	2024.01.04	297,366.00	සමගි වැඩිහිටි සමිතිය, නැ/දංකොටුව	100%	100
74	සෙන්දිරියාමුල්ල කොමපෝට් අංගනයේ මායිම් තාප්පය හා ගේට්ටුව ඉදිකිරීම	WenPS/6/3/1/O/2023-31	209.7	4,412,700.00	3,558,289.54	2024.01.04	3,803,309.26	සමගි වැඩිහිටි සමිතිය, සෙන්දිරියාමුල්ල	100%	106
75	වෙල්ලමංකරය වෙරළ උද්‍යානයේ ගොඩනැගිල්ල අළුත්වැඩියාව	WenPS/6/3/1/B/2023-40	6.5.4.3	2,721,191.00	2,473,810.00	2023.12.29	2,473,354.47	හෙල පියුම් වැඩිහිටි සමිතිය, බ/නයිනමඩම	100%	100
76	වෙන්තප්පුව සාප්පු සංකීර්ණ භූමියේ කඩ කාමරයක් ඉදිකිරීම 2 අදියරය	WenPS/6/3/1/B/2023-28	509.7	600,000.00	599,102.40	2023.12.29	599,465.13	සා. ජෝෂප් වැඩිහිටි සමිතිය, වෙන්තප්පුව	100%	100
77	සූර්ය බල පද්ධතිය ස්ථාපිත කිරීම(සභාව මගින් යොදන මුදල)	WenPS/6/1/1/O/2022 - 03	109.7xxii		23,102,327.00	2023.11.13		ජේ.එස්.එන්.එම් (පුද්) සමාගම, මාරවිල	100%	

පළාත් නිශ්චිත සංවර්ධන ප්‍රධාන - 2023

අනු අංක	වැඩ විෂය	ගොනු අංකය	වැය ශීර්ෂය	ඇස්තමේන්තු මුදල	ගිවිසුම් ගත මුදල	ගිවිසුම් ගත දිනය	කොටස්/අවසන් බිල්පත් වටිනාකම	කොන්ත්‍රාත්කරු	භෞතික ප්‍රගතිය	මූල්‍ය ප්‍රගතිය %
1	කම්මල්පත්තුව පුස්තකාලය වැඩිදියුණු කිරීම	WenPS/6/1/1/B/2023-15	6.0.9.7	1,400,000.00	1,197,205.30	2023.07.31	1,047,367.41	ආබාද සහිත වූවන්ගේ බලමණ්ඩලය, වෙන්තප්පුව	100%	87.4
2	ලුණුවිල පුස්තකාලය නවීකරණය	WenPS/6/1/1/B/2023-16	6.0.9.7	575,000.00	498,709.22	2023.07.31	534,986.33	ආබාද සහිත වූවන්ගේ බලමණ්ඩලය, වෙන්තප්පුව	100%	107.3
3	වෙල්ලමංකරය ළමා උද්‍යානය සංචාරක ආකර්ශනීය ලෙසින් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා වැසිකිලි පද්ධතියක් ඉදිකිරීම	WenPS/6/3/1/B/2023-14	6.0.9.7	1,400,000.00	1,195,281.50	2023.08.31	1,261,399.64	සියොන් ඉංජිනේරි, කම්මල, වයික්කාල	100%	105
4	සෙන්දිරියාමුල්ල කොමපෝස්ට් අංගනය සඳහා හලර් මැෂිමක් මිළ දී ගැනීම	WenPS/6/3/1/O/2023-14	2.0.9.3	717,852.00	652,652.00	2023.09.07	652,652.00	පහල බුද්ධපාල ධර්මාලෝක වැඩිහිටි සමිතිය, පහල බුද්ධපාල, දංකොටුව	100%	100
5	ලුණුවිල පුස්තකාලය නවීකරණය	WenPS/6/1/1/B/2023-16	6.0.9.7	40,000.00	30,840.20	2023.10.09	30,840.20	ආබාද සහිත වූවන්ගේ බලමණ්ඩලය, වෙන්තප්පුව	100%	100
6	කහටවිලවත්ත පුස්තකාලය අළුත්වැඩියා කිරීම	WenPs/6/3/1/B/2023- 26	6.1.4.3	1,500,000.00	1,430,325.50	2023.11.06	1,312,043.42	කොස්තේන උතුර එකමුතු ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය, මැල්ලව, ලිහිටියාගම	100%	91.7

