

සහ අරමුදල් - 2025

අනු අංක	වැඩ විෂය	කොන්ත්‍රාත්කරුගේ නම	ඇස්තමේන්තු මුදල	ගිවිසුම් ගත මුදල	වර්තමාන ප්‍රගතිය %	වැඩ නිම කල දිනය	නිමි වැඩ වටිනාකම
1	ඇල්බර්ට් පිරිස් ක්‍රීඩාංගනයේ කාය වර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ විදුලි පද්දතිය අළුත්වැඩියාව	සියොන් ඉංජිනියරින්, කම්මල උතුර, වයික්කාල	1,050,000.00	867,953.60	100	2025.06.03	1,024,185.24
2	වෙන්නප්පුව වාහන අංගනයේ වැසිකිලිය සඳහා දොර සවි කිරීම	රාජ් කන්ස්ට්‍රක්ෂන්, දෙමටපිටිය, ලුණුවිල	180,000.00	130,076.00	100	2025.06.06	126,023.50
3	කම්මල්පත්තුව උප කාර්යාලය සඳහා ජල ටැංකියක් සවි කිරීම	රාජ් කන්ස්ට්‍රක්ෂන්, දෙමටපිටිය, ලුණුවිල	50,000.00	38,604.00	100	2025.06.06	38,604.00
4	ඇල්බර්ට් පිරිස් ක්‍රීඩාංගනයේ ආපන ශාලාව අළුත්වැඩියාව	රාජ් කන්ස්ට්‍රක්ෂන්, දෙමටපිටිය, ලුණුවිල	700,000.00	571,897.10	100	2025.07.15	563,643.10
5	ඇල්බර්ට් පිරිස් ක්‍රීඩාංගනයෙහි එළිමහන් ක්‍රීඩාංගනය අළුත්වැඩියාව	සියොන් ඉංජිනියරින්, කම්මල උතුර, වයික්කාල	2,390,000.00	1,963,706.00	90		
6	ඇල්බර්ට් පිරිස් ක්‍රීඩාංගනයෙහි ගෘහස්ත ක්‍රීඩාංගනය සඳහා Exhaust Fan සවිකිරීම	සියොන් ඉංජිනියරින්, කම්මල උතුර, වයික්කාල	635,000.00	517,831.00	100	2025.07.07	486,731.22
7	වෙන්නප්පුව ප්‍රධාන කාර්යාලයෙහි අළුත්වැඩියා කටයුතු සිදු කිරීම	සියොන් ඉංජිනියරින්, කම්මල උතුර, වයික්කාල	470,000.00	385,204.75	100		
8	වෙන්නප්පුව පොල භූමියේ මස් කඩ අළුත්වැඩියා කිරීම	නෙතු බිල්ඩර්ස්, ඉරට්ටකුලම, මාදම්පේ	3,500,000.00	2,851,476.20	15		
9	ලුණුවිල පෙර පාසැලෙහි ක්‍රීඩා පිටිය අළුත්වැඩියාව	රාජ් කන්ස්ට්‍රක්ෂන්, දම්මිකගම, දෙමටපිටිය, ලුණුවිල	380,000.00	310,960.00	100	2025.06.19	269,472.40
10	ලුණුවිල පුස්තකාල ගොඩනැගිල්ල අළුත්වැඩියාව	සියොන් ඉංජිනියරින්, කම්මල උතුර, වයික්කාල	265,000.00	204,950.00	100	2025.06.04	236,100.30
11	ලුණුවිල පුස්තකාලයෙහි බයිසිකල් නැවතුම් පල ඉදිකිරීම - දෙවන අධියර	රාජ් කන්ස්ට්‍රක්ෂන්, දම්මිකගම, දෙමටපිටිය, ලුණුවිල	150,000.00	114,289.60	100		
අනු අංක	වැඩ විෂය	කොන්ත්‍රාත්කරුගේ නම	ඇස්තමේන්තු මුදල	ගිවිසුම් ගත මුදල	වර්තමාන ප්‍රගතිය %	වැඩ නිම කල දිනය	නිමි වැඩ වටිනාකම
12	වැරැල්ලවත්ත ආදාහනාගාර ගොඩනැගිල්ල අළුත්වැඩියාව	සියොන් ඉංජිනියරින්, කම්මල උතුර, වයික්කාල	262,690.20	251,949.00	100	2025.06.06	296,919.15

13	වැරැල්ලවත්ත ආදාහනාගාරය අළුත්වැඩියාව	රාජ් කන්ස්ට්‍රක්ෂන්, දම්මිකගම, දෙමටපිටිය, ලුණුවිල	975,000.00	695,420.00	100		
14	කළුවව්විමුල්ල ආයුර්වේද මධ්‍යස්ථානය අළුත්වැඩියාව - දෙවන අධියර	සියොන් ඉංජිනියරින්, කම්මල උතුර, වයික්කාල	517,000.00	427,018.00	100	2025.06.19	408,191.90
15	මැටිකොටුව පෙර පාසැල් පරිශ්‍රය භූමි අලංකරණය සිදු කිරීම	රාජ් කන්ස්ට්‍රක්ෂන්, දම්මිකගම, දෙමටපිටිය, ලුණුවිල	310,000.00	259,081.00	100	2025.07.25	251,646.10
16	දංකොටුව නගර ශාලාවේ වැට ඉදිකිරීම	සියොන් ඉංජිනියරින්, කම්මල උතුර, වයික්කාල	160,000.00	130,571.00	100	2025.06.16	151,389.28
17	වයික්කාල වෙළඳ සංකීර්ණය අළුත්වැඩියාව	සේරම් බිල්ඩර්ස්, බොරලැස්ස, ලුණුවිල	1,800,000.00	1,478,986.20	15		
18	දංකොටුව කසල එකතු කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයේ බිම සහ වහලය සඳහා කොටසක් එක් කිරීම	සියොන් ඉංජිනියරින්, කම්මල උතුර, වයික්කාල	293,800.00	269,431.53	100		
19	කිරිමැටියාන උප කාර්යාලයේ වැසිකිළිය ඉදිකිරීම	සේරම් බිල්ඩර්ස්, බොරලැස්ස, ලුණුවිල	1,750,000.00	1,421,628.50	50		
20	දංකොටුව පැරණි වෙළඳ සංකීර්ණයේ වැහි පිලි සවි කිරීම	සියොන් ඉංජිනියරින්, කම්මල උතුර, වයික්කාල	550,000.00	453,839.59	100		
21	වෙන්නප්පුව ප්‍රධාන කාර්යාලය අළුත්වැඩියා කිරීම - 2 අධියර	සියොන් ඉංජිනියරින්, කම්මල උතුර, වයික්කාල	150,000.00	124,621.64	15		
22	ලුණුවිල මිලාන් ටවුන් ප්‍රජා ශාලාව අළුත්වැඩියා කිරීම	සියොන් ඉංජිනියරින්, කම්මල උතුර, වයික්කාල	1,000,000.00	837,127.74	15		
23	කිරිමැටියාන පුස්තකාල භූමිය ඉදිරිපිට වැට ඉදිකිරීම	සේරම් බිල්ඩර්ස්, බොරලැස්ස, ලුණුවිල	530,000.00	446,682.60	15		
24	භාල්දඬුවන මවුන්ට් කාර්මේල් වත්ත, සභාව සතු ඉඩම වටා වැට ඉදිකිරීම	සේරම් බිල්ඩර්ස්, බොරලැස්ස, ලුණුවිල	150,000.00	126,560.07	15		
25	ජයකොඩි ක්‍රීඩාංගනයේ ක්‍රීඩා මණ්ඩපයේ ගේට්ටුව අළුත්වැඩියාව	සේරම් බිල්ඩර්ස්, බොරලැස්ස, ලුණුවිල		19,950.00			

පළාත් නිශ්චිත සංවර්ධන ප්‍රධාන-2025

අනු අංක	වැඩ විෂය	කොන්ත්‍රාත්කරුගේ නම	ඇස්තමේන්තු මුදල	ගිවිසුම් ගත මුදල	වර්තමාන ප්‍රගතිය %	වැඩ නිම කල දිනය	නිමි වැඩ වටිනාකම
------------	----------	---------------------	-----------------	------------------	-----------------------	-----------------	------------------

1	අංගම්පිටිය පෙර පාසැල් ගොඩනැගිල්ල සඳහා කොටසක් එක් කිරීම	දෙවිනිලිණ බිල්ඩර්ස්, බොරැස්ස, ලුණුවිල	2,350,000.00	1,938,009.00	90		
2	මහයායවත්ත කසල එකතු කිරීමේ මධ්‍යස්ථානය ඉදිකිරීම	DMY කන්ස්ට්‍රක්ෂන්, අළුත්පාර, වෙන්නප්පුව	1,900,000.00	1,540,407.00	45		

පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශ ප්‍රතිපාදන - 2025

අනු අංක	වැඩ විෂය	කොන්ත්‍රාත්කරුගේ නම	ඇස්තමේන්තු මුදල	ගිවිසුම් ගත මුදල	වර්තමාන ප්‍රගතිය %	වැඩ නිම කල දිනය	නිමි වැඩ වටිනාකම
1	වෙල්ලම්කරය වෙරළ උද්‍යානය සංවර්ධනය	පොන්නම්පෙරුම සජ්ජයර්ස් ඇන්ඩ් කන්ට්‍රැක්ටර්ස්, කොළඹ පාර, වෙන්නප්පුව	9,950,000.00	8,100,677.74	25		